

证券代码：300283

证券简称：温州宏丰

编号：2023-020

债券代码：123141

债券简称：宏丰转债

温州宏丰电工合金股份有限公司 关于部分募集资金投资项目延期的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

温州宏丰电工合金股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年3月23日召开了第五届董事会第十一次（临时）会议，审议通过《关于部分募集资金投资项目延期的议案》，同意公司将募集资金投资项目“温度传感器用复合材料及元件产业化项目”预计达到可使用状态的时间延期至2024年3月。本议案无需提交公司股东大会审议，现将相关事项公告如下：

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于同意温州宏丰电工合金股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可[2021]4152号）同意，公司向不特定对象发行可转换公司债券3,212,600张，每张面值100元，期限6年，募集资金总额为人民币32,126万元，扣除相关发行费用后实际募集资金净额为人民币315,055,410.56元。上述募集资金到位情况已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具了信会师报字[2022]第ZF10152号《验资报告》。公司对募集资金采用专户存储，存放在经董事会批准设立的募集资金专项账户中。

根据《温州宏丰电工合金股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》披露的募集资金用途，本次募集资金扣除发行费用后用于以下项目：

单位：万元

序号	项目名称	实施主体	项目总投资	实际募集资金拟投入金额
1	年产1000吨高端精密硬质合金棒型材智能制造项目	温州宏丰合金有限公司	17,521	15,521
2	高性能有色金属膏状钎焊	温州宏丰特	4,470	3,599.54

	材料产业化项目	种材料有限公司		
3	温度传感器用复合材料及元件产业化项目		4,912	3,385
4	碳化硅单晶研发项目	温州宏丰电工合金股份有限公司	2,000	2,000
5	补充流动资金		7,000	7,000
合计			35,903	31,505.54

二、募集资金实际使用情况

截至 2023 年 2 月 28 日，公司募集资金的使用情况如下：

单位：万元

序号	项目名称	实际募集资金拟投入金额	募集资金已投入金额	投资进度
1	年产 1000 吨高端精密硬质合金棒型材智能制造项目	15,521	4,322.48	27.85%
2	高性能有色金属膏状钎焊材料产业化项目	3,599.54	359.67	9.99%
3	温度传感器用复合材料及元件产业化项目	3,385	1,748.43	51.65%
4	碳化硅单晶研发项目	2,000	329.57	16.48%
5	补充流动资金	7,000	7,000	100%
合计		31,505.54	13,760.15	43.68%

截至 2023 年 2 月 28 日，公司募集资金投资项目累计已投入金额为 13,760.15 万元，募集资金余额为 17,843.57 万元（含利息收入），其中使用闲置募集资金补充流动资金金额共计 14,000 万元，其余 3,843.57 万元存放在公司募集资金专项账户内。

三、部分募集资金投资项目延期的基本情况

公司结合目前募集资金投资项目的实际进展情况，拟对募投项目“温度传感器用复合材料及元件产业化项目”预计达到可使用状态的时间延期至 2024 年 3 月，项目原定的实施主体、实施地点、募集资金用途及投资规模等其他事项保持不变。具体如下：

项目名称	预计达到可使用状态的时间	
	调整前	调整后
温度传感器用复合材料及元件产业化项目	2023 年 3 月	2024 年 3 月

四、部分募集资金投资项目延期的原因

温度传感器用复合材料及元件产业化项目实施主体为温州宏丰特种材料有限公司，自募集资金到位以来，公司董事会和管理层积极推进项目相关工作，并结合实际需要，审慎规划募集资金的使用，受市场环境、下游需求等因素影响，未能在计划时间内达到预定可使用状态。为了维护全体股东和公司利益，保证募集资金投资项目保质保量、稳步推进，经审慎评估和综合考量，公司决定对前述项目预计达到可使用状态的时间由 2023 年 3 月延期至 2024 年 3 月。

五、部分募集资金投资项目延期对公司的影响

本次对部分募集资金投资项目延期是根据项目实际情况综合分析后作出的审慎决定，仅涉及项目达到预定可使用状态时间的调整，未改变募投项目实施主体、实施地点、募集资金用途和投资规模。本次募投项目延期不会对募投项目的实施造成实质性的影响，不存在改变或变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形，不会对募投项目的实施造成实质性的影响，公司将继续密切关注行业发展情况与外部环境，尽快高质量完成项目建设与投产工作。

六、本次部分募集资金投资项目延期事项的审批程序及相关意见

1、董事会审议情况

公司于 2023 年 3 月 23 日召开第五届董事会第十一次（临时）会议，审议通过了《关于部分募集资金投资项目延期的议案》，同意将公司向不特定对象发行可转换公司债券的募集资金投资项目“温度传感器用复合材料及元件产业化项目”预计达到可使用状态的时间由 2023 年 3 月延期至 2024 年 3 月，项目原定的实施主体、实施地点、募集资金用途及投资规模等其他事项保持不变。

2、监事会意见

公司于 2023 年 3 月 23 日召开第五届监事会第九次（临时）会议，审议通过了《关于部分募集资金投资项目延期的议案》。监事会认为：公司本次对部分募集资金投资项目延期是公司结合项目实际进展情况，基于审慎原则做出的决定，未改变募投项目的实质内容及募集资金的用途，符合全体股东的利益，不存在损害公司及全体股东利益的情形，不存在违反中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金使用有关规定的情形。因此，监事会一致同意本次对部分募集资金投资项目延期事项。

3、独立董事意见

经审核，公司独立董事认为：公司本次对部分募集资金投资项目延期是公司结合项目实际进展情况，经审慎分析做出的决定。本次募投项目延期未改变募投项目实施主体、实施地点、募集资金用途及投资规模，不会对募投项目的实施造成实质性的影响。同时，公司履行了必要的决策程序，符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》的相关规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形。因此，一致同意公司对部分募集资金投资项目进行延期。

4、保荐机构核查意见

经核查，公司保荐机构中德证券有限责任公司认为：公司本次部分募集资金投资项目延期事项是公司根据当前市场环境及未来战略发展规划、募集资金投资项目实施的客观需求做出的安排，不存在损害股东利益的情况。该事项决策程序合法合规，符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等中国证监会和深圳证券交易所关于募集资金管理法规的规定。公司本次部分募集资金投资项目延期事项已经公司董事会、监事会审议通过，独立董事发表了明确的同意意见。

综上，保荐机构对公司部分募集资金投资项目延期的事项无异议。

七、备查文件

- 1、第五届董事会第十一次（临时）会议决议；
- 2、第五届监事会第九次（临时）会议决议；
- 3、独立董事关于相关事项的独立意见；
- 4、中德证券有限责任公司出具的《关于温州宏丰电工合金股份有限公司部分募集资金投资项目延期的核查意见》；
- 5、深交所要求的其他文件。

特此公告。

温州宏丰电工合金股份有限公司
董事会

2023年3月23日